

**INFORME  
COMETIDO:  
CANELA  
COMISIÓN SALUD  
Y DEPORTES**

24 de Abril 2026

**GO  
RTE**



GOBIERNO REGIONAL  
REGION DE COQUIMBO

CONSEJO REGIONAL



## CONTEXTO:

Acuerdo CORE N°15.888 de 24 de marzo del 2026: una visita de fiscalización a las iniciativas "mejoramiento recinto deportivo El Tambo, comuna de Salamanca" y "construcción estadio municipal de Canela, en compañía de las Unidades Técnicas y solicitando del Ejecutivo del Gobierno Regional la participación de la DIPIR.

Acuerdo N° 15938  
10 de Abril del 2026: Programar visita de fiscalización a las iniciativas: "mejoramiento recinto deportivo El Tambo, comuna de Salamanca" y "construcción estadio municipal de Canela".

Acuerdo N° 15937  
10 de Abril del 2026: acuerda agendar una visita conjunta al Servicio de Salud de Coquimbo, a la EMR de Huentelauquén. Sur.



. PROGRAMA COMUNA DE OVALLE  
VIERNES 24 ABRIL:

10:30-11:30 horas: Reunión análisis estado iniciativa CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA.


Informa municipio

Lugar: Biblioteca Huentelauquén Norte.

11:30-12:30 horas.: Visita EMR Huentelauquén Sur. Acompaña Sr. Ernesto Jorquera Director del Servicio de Salud de Coquimbo.

Lugar: EMR Huentelauquén Sur.



- 
- **CONSEJEROS QUE PARTICIPARON DE ESTE PROGRAMA:**
  - Juan Barraza, Ángel González, Juan Hisi, Denis Cortés.
  - **ACOMPañAN FUNCIONARIOS:** Natalia Burgos, Asesor técnico Core; Felipe Vargas Periodista

*SOBRE LOS  
RESULTADOS DE  
LA AGENDA EN LA  
COMUNA DE  
CANELA*

GO  
R



CONSEJO REGIONAL



## CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA:

### RESUMEN ESTADO OBRA:

1. Porcentaje de avance:  
93%

2. Monto:

Monto M\$3.382.178

Monto pagado del total del proyecto:

Monto Total Pagado FNDR (incluye pago de Reajuste por DS304): \$2.370.798.838.

Saldo contrato \$508.964.434.

### 3. Última gestión realizada:

- 28/01/2026: Reunión con ITO para revisar planilla de liquidación final del contrato.

- 06/02/2026: Revisión de planilla de liquidación anticipada; GORE presenta observaciones.

### 4. Estados de pago aprobados u observados:

EP N°35 por \$28.920.362 pendiente de pago por presentar observaciones.

# CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE CANELA:

## RESUMEN ESTADO OBRA:

1. Porcentaje de avance:  
93%

2. Monto:

Monto M\$3.382.178

Monto pagado del total del proyecto:

Monto Total Pagado FNDR (incluye pago de Reajuste por DS304): \$2.370.798.838.

Saldo contrato \$508.964.434.

### 5. Observaciones Relevantes:

- El contratista presentó un notorio incumplimiento en el avance financiero del contrato (problemas de insolvencia económica)
- Se solicitaron reiterados aumentos de plazo, resultando en 13 modificaciones contractuales y un total de 1.556 días corridos de plazo.
- La Municipalidad de Canela, mediante Decreto Alcaldicio N°2148 del 30/10/2025, aprobó el informe del ITO y dispuso el término anticipado del contrato con GMPG Ingeniería y Construcción SPA por incumplimiento.
- La empresa fue notificada del término unilateral y no ha presentado reclamos formales ante la Unidad Técnica.
- Se solicitó el cobro de las garantías tras aprobar la liquidación anticipada.
- La Tesorería General de la República ordenó la retención de pagos al contratista por deuda tributaria de \$604.751.505, notificando al GORE el 27/05/2025.

## RESULTADOS DE LA REUNIÓN:

- 02/04/2026: Municipalidad de Canela responde observaciones y envía informe técnico y planilla de liquidación al GORE; está en proceso de revisión.
- Gobierno Regional, se encuentra revisando informe de liquidación.
- Se informa a municipio que Dipir esta haciendo las consultas a jurídico sobre el procedimiento correcto para recuperar un monto en contra del contratista que se desprende del balance final por un monto cercano a los \$500 millones
- Se solicita a Municipio: avanzar en documentación para presentación ante MIDESO, la reevaluación de de la iniciativa.
- Sr. Alcalde: solicita continuar con la comisión investigadora, por uso de la cancha de fútbol, previo a la recepción de la obra.

Visita EMR Huentelauquén Sur.

Lugar: EMR Huentelauquén Sur.

CONTEXTO: Acuerdo N° 15937 de 10 de abril 2026

Solicitar al Servicio de Salud, analizar la pertinencia y factibilidad de construir una Posta de Salud Rural en Huentelauquén Sur, Canela. De manera complementaria, se acuerda agendar una visita conjunta al Servicio de Salud de Coquimbo, a la EMR de la misma localidad.



A photograph showing a man in a white shirt (Felipe Díaz Ponce) interacting with a woman and a child outdoors. The man is leaning over, looking at something in his hands, possibly a small object or a piece of paper. The woman is holding the child, and they are all looking towards the man. The background shows a grassy area and some trees. A semi-transparent white box with text is overlaid on the right side of the image. A solid teal box is on the left side of the image.

## ASISTE EN REPRESENTACIÓN SSC:

Felipe Díaz Ponce, jefe del Programa de Salud Rural, quien explico sobre los procesos y requisitos para establecer una posta.

La principal exigencia es contar con un terreno que de cabida a las instalaciones requeridas.

## RESULTADOS DE LA REUNIÓN

### COMPROMISOS DEL MUNICIPIO:

Instalar container, para aumentar capacidad de atención en las instalaciones actuales.

Buscar un terreno que permita la construcción de una Posta, ya sea vía compra o donación de un particular, o cambio de uso de suelo de alguno disponible.

Presentación del proyecto, en coordinación con SSC.



# RESULTADOS DE LA REUNIÓN

## SOLICITUD DE VECINOS(AS):

Incorporar acceso universal al acceso de la actual EMR

## COMPROMISO CONSEJEROS:

Manifiestan voluntad de buscar las vías de financiamiento para una Posta de Salud Rural en la localidad. Además, analizar las opciones de mejoramiento para las actuales dependencias.

